



Antrag zu Händen der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2018

4. Kreditabrechnung Kanalsanierungen GEP, 2. Dringlichkeitsstufe Teil 3 (2017-2020)

I. Ausgangslage

An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2016 genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Kreditantrag zur Kanalsanierung GEP 2. Priorität Teil 3 über CHF 63'000.--.

II. Kreditabrechnung

Die Abrechnung der Gruner Ingenieure AG beträgt **CHF 59'613.35**. Somit haben wir eine leichte Kreditunterschreitung von **CHF 3'386.55**.

III. Schlussabrechnung gemäss Kostenaufteilung

Hauptstrasse KS Nr. 240 - 241, KS Nr. 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - HE4
und Schachenstrasse KS Nr. 207 - 208

A. Hauptstrasse KS Nr. 240 - 241

-	Arpe AG Kanaltechnik für Schlaucheinzug	CHF	7'208.10	
-	Gruner AG für technische Arbeiten	CHF	890.15	
				CHF 8'098.25

B. Hauptstrasse KS Nr. 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - HE4

-	Arpe AG Kanaltechnik für Roboterarbeiten	CHF	30'601.00	
-	X-Protec für Verkehrsdienst			
	vom 22.05. - 31.05.2017	CHF	2'727.00	
	vom 06.06. - 20.06.2017	CHF	1'377.00	
-	Kanton Solothurn für das Nutzen von Staatstrassenareal	CHF	500.00	
-	Gruner AG für technische Arbeiten	CHF	4'372.60	
				CHF 39'577.60

C.	<u>Schachenstrasse KS Nr. 207 - 208</u>		
-	Arpe AG Kanaltechnik für Schlaucheinzug	CHF	9'518.30
-	Gruner AG für technische Arbeiten	CHF	939.45
			<u>CHF 10'457.75</u>
D.	<u>Kanalsanierungsprogramm 2. Dringlichkeitsstufe 2017 - 2020</u>		
-	Gruner Ingenieure AG für technische Arbeiten Rechnung vom 27.09.2016	CHF	1'479.75
			<u>CHF 1'479.75</u>
Total			<u><u>CHF 59'613.35</u></u>

Die Sanierung der Kanalisation der 2. Priorität, Teil 3 gemäss GEP (genereller Entwässerungsplan) ist somit abgeschlossen. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung an der Sitzung vom 22. Mai 2018 genehmigt.

IV. Antrag des Gemeinderates Eppenber-Wöschnau

Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die vorliegende Kreditabrechnung Kanalsanierung GEP, 2. Dringlichkeitsstufe Teil 3 (2017-2020) von CHF 59'613.35 zu genehmigen.